

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาजूอำเภอสังขมิ จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ดำเนินการเบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ
๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖๒	๓๑,๗๐๔,๐๐๐	๔๖	๑๔,๔๗๔,๐๐๐	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๕	๑๕,๙๓๐,๐๐๐	๑๗,๒๓๐,๐๐๐
๒.ด้านเศรษฐกิจ รายได้ และการแก้ไขปัญหาความยากจน	๒	๔๐,๐๐๐	-	-	๒	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐
๓.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๗๐๐,๐๐๐	๓	๖๗๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐
๔.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๔๓๐,๐๐๐	๓	๕๑๖,๑๑๐	๑	๐	-	-	๔,๘๙๐
๕.ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีและด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๗	๙๓๒,๐๐๐	๑๕	๘๕๓,๐๘๗	๒	๐	-	-	๗๘,๙๑๓
๖.ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคม	๑๕	๖,๔๙๖,๑๔๘	๘	๕,๐๒๘,๙๒๗	๗	๑,๓๐๑,๕๒๑	-	-	๑,๓๐๑,๕๒๑
๗.ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	๓	๒๗๐,๐๐๐	๒	๒๙๘,๒๖๐	๑	๒๑,๗๒๐	-	-	๒๑,๗๒๐
รวม	๑๐๗	๔๐,๕๗๒,๑๔๘	๗๗	๒๑,๘๔๐,๓๘๔	๑๕	๒,๖๙๓,๒๔๑	๑๕	-	๑๓,๒๑๙,๘๔๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
๑	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ		/		๖๔๐,๐๐๐	๐	๖๔๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	เนื่องจากกัน เงินไว้ ก่อสร้างในปี ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์		/		๓,๒๐๐,๐๐๐	๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ทางเข้าสำนักงาน		/		๓๖๐,๐๐๐	๐	๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	เนื่องจากกัน เงินไว้ ก่อสร้างในปี ๒๕๖๘
๔	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย			/	๑,๓๐๐,๐๐๐	๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
รวม ๔ โครงการ		-	๓	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	๐	๕,๕๐๐,๐๐๐				

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
๑	โครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อมลงหินคลุกเส้นไปวัด กลางนาโพธิ์ บ้านเทากลาง ม.๔	/			๑๐๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒ ก.ย.๖๗	๑๗ ต.ค.๖๗	
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ซอยบ้านครุน้อย บ้านนา บอน ม.๕	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๙ เม.ย.๖๗	๓ มิ.ย. ๖๗	
๓	โครงการจ้างซ่อมแซมถนน สู่พื้นที่การเกษตรพร้อมลง หินคลุกภายในหมู่บ้าน จั่ว ม.๑	/			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ มิ.ย.๖๗	๙ ส.ค.๖๗	
๔	โครงการวางระบบท่อ ประปา พร้อมติดตั้งโซล่า เซลล์วัดราชนิคมฯ บ้าน นาจั่ว ม.๑	/			๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๙ พ.ค.๖๗	๒๓ มิ.ย.๖๗	
๕	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังพร้อมลงหินคลุก บริเวณไร่นางบุญเย็น-มอ ขอนแก่น ม.๘	/			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๔ มี.ค.๖๗	๒๘ เม.ย.๖๗	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านผู้ช่วย สมศักดิ์ บ้านนาจั่ว ม.๗	/			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๘ พ.ค.๖๗	๒๒ มิ.ย.๖๗	

๗	โครงการปรับปรุงสถานที่ เพื่อสร้างอาคารสำนักงาน และอาคารประกอบ บ้าน เทากลาง ม.๔	/			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย.๖๗	๙ มิ.ย.๖๗	
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กทางไปวัดศิริจันทร์ บ.เท ากลาง ม.๔	/			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๙ เม.ย.๖๗	๓ มิ.ย.๖๗	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.วัดดอนกลาง บ.เท ไต้ ม.๓	/			๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ มี.ค.๖๗	๙ พ.ค.๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินเหล็กไฟ บ.ดง ป่าเปลือย ม.๖	/			๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ มี.ค.๖๗	๙ พ.ค.๖๗	
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาล บ.นาจั่ว ม.๑	/			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		กองช่าง	๑๕ มี.ค.๖๗	๒๙ เม.ย.๖๗	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิมห้วย ศาลา จุด ๑,๒ บ.นาจั่ว ม. ๑	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๒ มิ.ย.๖๗	๒๗ ก.ค.๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองพี บ.นา บอน ม.๘	/			๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๑ มิ.ย.๖๗	๒๖ ก.ค.๖๗	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัดป่าซำผักแพรว บ.นาจั่ว ม.๗	/			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๖ มิ.ย.๖๗	๒๑ ก.ค.๖๗	
๑๕	โครงการเรียงหินกล่อ งเกเบียนฝายน้ำล้นนาแ วผญ.แหว บ.นาจั่ว ม.๗	/			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๕ ธ.ค. ๖๖	๒๙ ก.ค.๖๗	

๑๖	โครงการวางระบายท่อ ประปา บ.นาจั่ว ม.๗	/			๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๕ มี.ค.๖๗	๑๙ เม.ย.๖๗	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดวิฤตบริเวณไร่ นายสมุด บ.นาบอน ม.๘	/			๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๕ ก.พ.๖๗	๑๙ เม.ย.๖๗	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้านซอย ๗-๑๕ บ.บ้านเทพประทับ ม.๙	/			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๔ ก.พ.๖๗	๑๘ เม.ย.๖๗	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปบ่อขยะ บ.นา บอน ม.๕	/			๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๔ ก.พ.๖๗	๑๘ เม.ย.๖๗	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนสู่ พื้นที่การเกษตรสายห้วย ส่อง บ.นาจั่ว ม.๑	/			๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๕ มี.ย.๖๗	๒๐ ก.ค.๖๗	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยแคลน บ.นา จั่ว ม.๑	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๑ พ.ค.๖๗	๕ ก.ค.๖๗	
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนสู่ พื้นที่การเกษตรพร้อมลง หินคลุก สายภูกระถิ่น	/			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๖ มี.ย.๖๗	๒๑ ก.ค.๖๗	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแม่แย้ม บ. นาจั่ว ม.๑	/			๑๕๒,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๑ พ.ค. ๖๗	๕ ก.ค.๖๗	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแม่เปลี่ยน บ.นาจั่ว ม.๑	/			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย.๖๗	๙ มี.ย.๖๗	
๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก บ.บ้านเทพประทับ ม.๙	/			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๙ เม.ย.๖๗	๓ มี.ย.๖๗	

๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านแม่ไกร บ. นาจี้ว ม.๗	/			๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย.๖๗	๙ มิ.ย.๖๗	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อมลงหินคลุก สายน้ำ ห้วย บ.ชำเจียง ม.๒	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๖ ก.ค.๖๗	๘ ก.ย.๖๗	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายคำเบา บ.เทากลาง ม.๔	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๗ ส.ค.๖๗	๒๐ ก.ย.๖๗	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดวิกฤตจุดที่ ๑ ไร่ แม่จันนี้ บ.นาจี้ว ม.๑	/			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓๐ พ.ย.๖๖	๑๔ ม.ค.๖๗	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้านตุ้มมัด บ.นาจี้ว ม.๗	/			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ธ.ค.๖๖	๑๕ ม.ค.๖๗	

๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางลงน้ำโปง บ้านเทพประทับ ม.๙	/			๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ ธ.ค.๖๖	๓ ก.พ.๖๗	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดวิกฤตไร่นายผาย บ้านนาจี้ว ม.๑	/			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๕ ธ.ค.๖๖	๒๙ ม.ค.๖๗	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปเมรุ บ้านเท ากลาง ม.๔	/			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ มิ.ย.๖๗	๙ ส.ค.๖๗	
๓๔	โครงการวางท่อปลือกคอน เวิร์สไร่อาจารย์ประพันธ์ บ้านเทาใต้ ม.๓	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๗ ต.ค.๖๖	๑ ธ.ค.๖๖	

๓๕	โครงการวางระบบท่อ ประปาภายในหมู่บ้านดง ป่าเปลือย ม.๖	/			๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๙ พ.ย.๖๖	๒๔ ธ.ค.๖๖	
๓๖	โครงการเรียงหินกล่องเกเบี้ยน ลำน้ำพร้าวหน้าบ้านนายวริ นทร์ บ้านนาจั่ว	/			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๗ พ.ย.๖๖	๒๒ ธ.ค.๖๖	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนสู่ พื้นที่การเกษตรพร้อมลง หินคลุกบางช่วง บ้านนา บอน ม.๕	/			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๘ ธ.ค.๖๗	๑๑ ต.ค.๖๗	
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อมลงหินคลุกนาซำใต้ บ้านดงป่าเปลือย ม.๖	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๖ ก.ค.๖๗	๘ ก.ย.๖๗	
๓๙	โครงการก่อสร้าง คสล.ถนน ยางตุ้เปียร์ บ้านนาจั่ว ม.๗	/			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ มี.ย.๖๗	๙ ธ.ค.๖๗	
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อมลงหินคลุกไไร่แม่เปิ้ล- ไไร่ตุ้กระปิก	/			๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓๐ ธ.ค.๖๗	๑๔ ต.ค.๖๗	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัด บ้านเทา กลาง ม.๔	/			๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๗ ส.ค.๖๗	๒๑ ก.ย.๖๗	
๔๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (ซอยอนามัย) ม.๘	/			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๒ ส.ค.๖๗	๖ ต.ค.๖๗	
๔๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (ซอยศาลหลักบ้าน)	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๓ ส.ค.๖๖	๗ ต.ค.๖๖	
๔๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านเทพประทับ ม.๙	/			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๓ ส.ค.๖๖	๗ ต.ค.๖๖	

๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปวัดป่าศิริพุทธ รังสี บ้านเทาใต้ ม.๓	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๖ก.ย.๖๗	๓๑ต.ค.๖๗	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดวิกฤตไร่ตาแลบ บ้านเทาใต้ ม.๓	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๕ ก.ย. ๖๖	๒๐ต.ค.๖๖	
๔๗	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.บ้านแม่ แรม		/		๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อมลงหินคลุกสายห้วย หมาน้อย		/		๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านตูแบ่ง		/		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดเวฬุวัน		/		๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัดจอมแก้ว		/		๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดวิกฤตไร่พ่อหมี		/		๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๕๓	โครงการจ้างพัฒนาและ ปรับปรุงฝายห้วยบง		/		๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลักบ้าน		/		๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไร่นายสงวน		/		๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางแสงนาทา		/		๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	

๕๗	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน		/		๘,๙๐๐,๐๐๐	๐	๘,๙๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
๕๘	วางระบายน้ำหมู่ ๕		/		๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	
รวม ๕๘ โครงการ		๔๖	๑๒	-	๒๖,๒๐๔,๐๐๐	๑๔,๔๗๔,๐๐๐	๑๑,๗๓๐,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ รายได้ และการแก้ไขปัญหาความยากจน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
๑	โครงการตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน			/	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน			/	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๒ โครงการ		-	-	๒	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
๑	โครงการจัดงานเทศกาล ผลไม้ ไทยสู่ตำบลนาจั่ว	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๒ มิ.ย.๖๗	๒๒ มิ.ย.๖๗	
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพ ผลผลิตทางเกษตรตำบลนา จั่ว			/	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการขุดลอกสระธารณะ ภายในตำบลนาจั่ว	/			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๗ พ.ค.๖๗	๑ ก.ค.๖๗	โอนเพิ่ม ๖๕,๐๐๐ บาท จาก แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน ข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น
๔	โครงการปลูกป่าและ บำรุงรักษาป่าชุมชน	/			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๗ ส.ค.๖๗	๗ ส.ค.๖๗	
	รวม ๔ โครงการ	๓	-	๑	๗๐๐,๐๐๐	๖๗๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
๑	โครงการจัดกิจกรรมงาน ประเพณีเข้าพรรษา			/	๓๐,๐๐๐	๐	๐	กอง การศึกษา	-	-	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการจัดกิจกรรมงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๗๐,๔๙๐	๕๑๐	กอง การศึกษา	๒๕ พ.ค. ๖๗	๒๕ พ.ค. ๖๗	โอนเพิ่ม ๒๑,๐๐๐ จากแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ บุคลากร เงินเดือน ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น
๓	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๘๐,๖๒๐	๔,๓๘๐	กอง การศึกษา	๒๗ พ.ย. ๖๗	๒๗ พ.ย. ๖๗	โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐ จากแผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา งบ บุคลากร เงินเดือน ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น
๔	โครงการเทศกาลกล้วยน้ำ หว้า	/			๐	๖๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	๒๖ ธ.ค. ๖๗	๒๖ ธ.ค. ๖๗	ตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่
รวม ๔ โครงการ		๓	-	๑	๔๓๐,๐๐๐	๕๑๖,๑๑๐	๔,๘๙๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
๑	โครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรมแก่ ผู้บริหารสมาชิกสภาและ พนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	/			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๐ มี.ค.๖๗	๑๐ มี.ค.๖๗	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรและ ฝึกอบรมให้ความรู้สัมมนา และศึกษาดูงาน ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	/			๒๐๐,๐๐๐	๓๔๙,๘๐๐	๒๐๐	สำนักปลัด	๒ ก.ค. ๖๗	๖ ก.ค. ๖๗	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐ จาก แผนงานบริหารงาน ทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบ บุคลากร เงินเดือน ข้าราชการหรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น
๓	โครงการจัดประชุม ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ ตำบล	/			๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๕๐๐	สำนักปลัด	๑๕ ก.ค.๖๗	๓๗ ก.ค.๖๗	
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการคลัง การเงินและบัญชี งานพัสดุ และการจัดเก็บรายได้	/			๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๒	๘	กองคลัง	๑๒ ต.ค.๖๗	๒๐ ต.ค.๖๗	
๕	โครงการตั้งจุดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาล	/			๔๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๖,๑๐๐	สำนักปลัด	๒๑ ส.ค.๖๗	๒๘ ธ.ค.๖๗	โอนลด ๑๔,๐๐๐

๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	/			๕๐,๐๐๐	๕๑,๖๙๕	๓๐๕	สำนักปลัด	๑๓ มิ.ย.๖๗	๒๓ มิ.ย.๖๗	โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐ จากแผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบ ภายใน งบกำเนิน งาน โครงการตั้งจุด บริการประชาชน ในช่วงเทศกาล
๗	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคที่เกิดจากยุง เป็นพาหะ	/			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๗ มิ.ย.๖๗	๕ ก.ค.๖๗	
๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพหน่วยกู้ชีพ และ อาสาสมัครกู้ชีพ			/	๓๐,๐๐๐	๐	๑๔,๘๐๐	สำนักปลัด	-	-	โอนลด ๑๕,๒๐๐
๙	โครงการบริหารจัดการ ขยะ			/	๓๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ และไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการคัดกรอง โรคเบาหวาน และความ ดันโลหิตสูง	/			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑ ส.ค.๖๗	๒๘ ธ.ค.๖๗	
๑๑	โครงการตรวจหาสารเคมี ในเลือดเกษตรกร (รพสต.นาจั่ว)	/			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑ ส.ค.๖๗	๒๘ ธ.ค.๖๗	
๑๒	โครงการมหรธรมสร้าง สุขภาพตำบลนาจั่ว (ออก แสลงแยงคิง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	/			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๙ เม.ย.๖๗	๑๑ ก.ย.๖๗	

๑๓	โครงการตรวจคัดกรอง ภาวะซึมเศร้าเพื่อนาบอน- เทพประทับมีสุขภาพจิตดี	/			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑ ส.ค.๖๗	๒๘ ธ.ค.๖๗	
๑๔	โครงการมหรหรมสร้าง สุขภาพ ปี ๒๕๖๗	/			๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑ ส.ค.๖๗	๒๘ ธ.ค.๖๗	
๑๕	โครงการตรวจหาสารเคมี ในเลือดเกษตรกร (รพสต.เทพประทับ)	/			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		สำนักปลัด	๒๑ ส.ค.๖๗	๒๘ ธ.ค.๖๗	
๑๖	โครงการอบรมคุณแม่ มือใหม่	/			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑ ส.ค.๖๗	๒๘ ธ.ค.๖๗	
๑๗	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	/			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๓๑ ก.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	
	รวม ๑๗ โครงการ	๑๕	-	๒	๔๓๒,๐๐ ๐	๔๕๓,๐๘ ๗	๗๘,๙๑๓				

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคม

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
๑	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	/			๗๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๓ ม.ค.๖๗	๑๓ ม.ค.๖๗	
๒	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯในเขตพื้นที่			/	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐		-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน)	/			๒๐๑,๙๖๐	๑๗๙,๙๒๘	๒๒,๐๓๒	กอง การศึกษา	๑ ต.ค.๖๖	๓๑ ธ.ค.๖๖	
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน,ค่า อุปกรณ์การเรียน,ค่า เครื่องแบบนักเรียน ,ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	/			๗๐,๓๔๕	๖๑,๓๙๒	๘,๙๕๓	กอง การศึกษา	๑ เม.ย.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	/			๙๗๐,๒๐๐	๘๓๑,๐๖๐	๑๓๙,๑๔๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร	/			๓,๒๔๐,๐๐๐	๒,๕๑๕,๕๕๐	๗๒๔,๔๕๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	

	กลางวัน) โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา (สพฐ.)										
๗	โครงการอาหารเสริม นมสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.	/			๑,๓๒๑,๑๒๕	๑,๑๔๕,๐๐๘	๘๖,๑๑๗	กอง การศึกษา	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๘	โครงการอาหารเสริม นมสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การ บริหารส่วนตำบล	/			๒๓๒,๕๑๘	๑๙๖,๖๘๙	๓๕,๘๒๙	กอง การศึกษา	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๙	โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุและ พิการโดยการมีส่วน ร่วมของชุมชน			/	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการจัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ			/	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้และผู้ พิการ			/	๒๐๐,๐๐๐	๐	๗๔,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	โอนลด ๑๒๖,๐๐๐
๑๒	โครงการฝึกอบรม และซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย			/	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนน			/	๔๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด	-	-	โอนลด ๔๐,๐๐๐

๑๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันไฟฟ้า	/			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๒ มี.ค.๖๗	๒๒ มี.ค.๖๗	
๑๕	โครงการฝึกอบรม ทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			/	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม ๑๕ โครงการ	๘	-	๗	๖,๔๙๖,๑๔๘	๕,๐๒๘,๙๒๗	๑,๓๐๑,๕๒๑				

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาชุมชนตำบล นางิ้ว	/			๒๐๐,๐๐๐	๒๔๘,๒๘๐	๑,๗๒๐	กอง การศึกษา	๒๓ ก.พ.๖๗	๒๕ ก.พ.๖๗	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ จากแผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา งบประมาณ เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น
๒	โครงการ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การกีฬา ศูนย์ประจำ หมู่บ้าน	/			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	๑๒ ก.พ.๖๗	๒๑ ก.พ.๖๗	
๓	โครงการอุดหนุน ศูนย์กีฬาตำบลนา งิ้ว			/	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม ๓ โครงการ	๒	-	๑	๒๗๐,๐๐๐	๒๙๘,๒๘๐	๒๑,๗๒๐				